

2023年嘉峪关城市博物馆公共文化服务体系 建设改造项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年嘉峪关城市博物馆公共
文化服务体系建设改造提升项目

项目主管部门：嘉峪关市文化和旅游局

评价实施部门：嘉峪关城市博物馆

评价机构名称：嘉峪关城市博物馆

2024年4月

报告摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

根据《嘉峪关市财政局关于下达公共文化服务体系建设专项资金的通知》（嘉财教字(2022) 23 号) 市级分解下达城市博物馆专项资金 280 万元。2023 年拨付公共文化服务体系建设专项资金 174.48 万元。为着力发挥城市博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品位。不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造良好的城市文化活动氛围。

(二) 项目预算安排和支出情况

项目预算 174.48 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金总支出 174.48 万元。万元，资金支出率 100%。

(三) 项目主要内容和实施情况

嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程，该项目现已完工验收，工程价款已全部支付：嘉峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项

目，陈展设计已完成，布展已完成，工程价款已全部支付；嘉峪关城市博物馆新建游客领票处项目，已竣工验收投入使用，工程价款已全部支付完毕；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目，已验收投入使用，工程价款已全部支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为着力发挥城市博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品味，对博物馆进行改造提升。共四个项目部分组成，嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程，嘉峪关城市博物馆玻璃造型屋顶内部的张拉膜因常年日晒与昼夜温差，现已严重破损，导致位于其下方的展项无法实现放映效果。为彻底解决该问题，计划在原玻璃屋顶外围安装框架，覆盖铝单板，保持原形状不变，并拆除现室内已风化遮光膜；嘉峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项目，城市博物馆三楼展厅自 2008 年开馆至今，一直作临时展厅使用，为进一步提高社会服务水平，充分利用三楼展厅，对三楼展厅进行升级改造。利用三楼临时展厅设计制作“长城遇上钢城”主题展览，用于馆际和城市之间的文化交流。同时，在三楼展厅无其它展览的空档期展出，实现三楼展厅全年面向公众开放。项目含展览设计、场地搭建、美工展陈、灯光系统等；嘉峪关城市博物馆新建游客领票处项目，城市博物馆西门 2008 年开馆初期建成的游客领票处，已使用 14 年，系铝塑板包裹钢架的简易房，约 10m。因常年受日

照和昼夜温差影响，外墙铝塑板破裂脱落严重，门窗密封不严，夏热冬冷；同时，残破的外观也影响整体形象，且不能满足游客服务需求，现以砖混结构重新修建；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目，嘉峪关城市博物馆占地面积 20986 平方米，展厅面积 6520 平方米，内部展品较多，由于安防系统建设至今已十余年，属模拟系统，安防设备部分老化严重，虽经多次维修，安防系统故障率高，已无法正常工作，存在极大的安全隐患。为在有限的人防及物防条件下发挥技防优势，扩大防护范围、防护区域，实现早发现、早预警，需对嘉峪关城市博物馆进行安防提升改造，增强展馆的安全防范能力。

（二）2023 年度绩效目标

不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造良好的城市文化活动氛围。有效提升市民素质，群众满意度逐年提升。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目由嘉峪关城市博物馆实施。为着力发挥城市博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品味，对博物馆进行改造提升。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：1. 强化领导，分级负责。由嘉峪关城市博物馆馆务会成员集体商议项目相关事宜，由具体项目负责部门实施项目的绩效评价工作。2. 科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和采购实施流程（参照嘉峪关城市博物馆采购实施办法）按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督。3. 激励约束。绩效评价结果应与资金安排实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

评价指标体系：1. 按照产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标做出具体评价。2. 指标权重统一设置为：执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。原则上产出、效益指标权重不低于 60%。3. 各部门负责填报本部门的项目支出自评报告，组织部门本级和所属单位开展评价工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，具体组织实施部门评价工作，加强评价结果反馈和应用。

评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明

显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值：未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分，定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%、60%-0%合理确定分值。各部门按照要求具体负责自评工作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。

（二）绩效评价工作过程。

组织项目实施部门深入学习主管局和财政部门相关文件，认真研究同时结合该项目的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标要求，制定该项目绩效评价指标体系及评价标准。对项目实施资料进行仔细审核、归类、整理、统计，对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告，按照要求及时报送市财政局绩效办。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2023 年，嘉峪关城市博物馆通过公共文化服务体系建设项目的实施，不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富了群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造了良好的城市文化氛围。学习科学文化知识，有效提升市民素质，群众满意度逐

年提升。资金使用的效果均达到了预期效益。取得了显著的效益社会，丰富了群众文化生活，为我市发展旅游经济注入新的活力。自我综合评分 95 分，等级优秀。

（二）绩效分析

1. 产出指标完成情况分析。(1) 数量指标。通过 2023 年公共文化服务体系建设项目实施，完成部分绩效数量指标：嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程，该项目现已完工验收，工程价款已全部支付；嘉峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项目，陈展设计已完成，布展已完成，工程价款已全部支付；嘉峪关城市博物馆新建游客领票处项目，已竣工验收投入使用，工程价款已全部支付完毕；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目，已验收投入使用，工程价款已全部支付。(2) 质量指标。严格按照各类施工法律法规，严控施工质量，确保项目验收合格率达到 100%。(3) 时效指标。2023 年公共文化服务体系建设项目涉及的公共文化设施设备购置和设施修缮改造等工作，截止 2023 年 12 月 31 日已完成全部指标。(4) 成本指标。经过多方询价比较，在保证工程质量的基础上，严格控制采购价格，降低成本，争取效益最大化。

2. 效益指标完成情况分析。(1) 社会效益。通过项目实施，完善了各类公共文化设施，扩大影响力，提高群众幸福感，为居民群众提供更好的参观服务。文体活动多样性逐年提升，群众文化素养逐年提高，基本公共文化服务水平稳步得到提升。(2) 生态效益。我市的公共文化服务设施得到有效改善，工程建设符合节能、排放、可持续发展的环保要求，公共文化服务有了更好地

载体，人民群众幸福感得到提升。(3)可持续影响，通过项目实施，做好馆内藏品、革命文物管理保护工作，进一步提升公共文化服务功能，向公众提供更为优质的服务，提升城市文化品味。

3. 满意度指标完成情况分析。我市公共文化服务体系建设进一步完善，公共文化服务水平进一步提升，基本实现群众满意度100%。

五、存在问题及原因分析

嘉峪关城市博物馆自项目启动以来，取得了实质性的进展，但仍存在一些问题和短板：一是为降低采购成本和后期效果，实现效益最大化，前期考察了解耗费时间较多，导致采购一直延后。一定程度影响了项目开展进度。二是在项目开展过程中把控不够严格，存在返工现象。

六、有关建议

一是严格按照项目情况，提前做好情况摸底、数据收集，根据工作开展情况合理调整支出进度。

二是完善绩效运行监控管理制度，加强人员培训，提高思想认识，按照规定要求开展绩效运行监控工作。

三是加强绩效运行监控评价结果应用，严格按照设定的绩效目标，有力有序完成各阶段工作。

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

根据《嘉峪关市财政局关于下达公共文化服务体系建设专项资金的通知》（嘉财教字(2022)23号)市级分解下达城市博物馆专项资金280万元。2023年拨付公共文化服务体系建设专项资金174.48万元。为着力发挥城市博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品位。不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造良好的城市文化活动现场氛围。

（二）项目预算安排及使用情况。

项目预算174.48万元，截止2022年12月31日，项目资金总支出174.48万元，资金支出率100%。

（三）项目计划内容及实施情况。

嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程，该项目现已完工验收，工程价款已全部支付：嘉峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项目，陈展设计已完成，布展已完成，工程价款已全部支付；嘉峪

关城市博物馆新建游客领票处项目，已竣工验收投入使用，工程价款已全部支付完毕；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目，已验收投入使用，工程价款已全部支付。

（四）项目组织管理。

项目实施小组成员各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，加强技术指导、信息共享、质量控制等工作，确保高质量完成项目。

二、项目绩效目标

不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造良好的城市文化活动氛围。有效提升市民素质，群众满意度逐年提升。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为着力发挥城市博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品味，对博物馆进行改造提升。

（二）评价对象与范围。

嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程；嘉峪关城市博物馆新建游客领票处项目；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目；嘉

峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项目。

（三）评价依据。

《嘉峪关城市博物馆采购办法》、《嘉峪关城市博物馆资金使用办法》、《嘉峪关城市博物馆绩效评价制度》。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：1. 强化领导，分级负责。由嘉峪关城市博物馆务会成员集体商议项目相关事宜，由具体项目负责部门实施项目的绩效评价工作。2. 科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和采购实施流程（参照嘉峪关城市博物馆采购实施办法）按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督。3. 激励约束。绩效评价结果应与资金安排实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分，定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%、60%-0%合理确定分值。各部

门按照要求具体负责自评工作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标体系：1. 按照产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标做出具体评价。2. 指标权重统一设置为：执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。原则上产出、效益指标权重不低于60%。3. 各部门负责填报本部门的项目支出自评报告，组织部门本级和所属单位开展评价工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，具体组织实施部门评价工作，加强评价结果反馈和应用。

（六）评价人员组成。

卢燕	嘉峪关城市博物馆	助理馆员	项目总负责人
袁佳	嘉峪关城市博物馆	工程造价	负责项目前期 准备工作
张永红	嘉峪关城市博物馆	技师	负责项目质量、 进度
杨艳玲	嘉峪关城市博物馆	副研究馆员	负责项目质量、 进度

(七)绩效评价工作过程。组织项目实施部门深入学习主管局和财政部门相关文件，认真研究同时结合该项目的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标要求，制定该项目绩效评价指标体系及评价标准。对项目实施资料进行仔细审核、归类、整理、统计，对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告，按照要求及时报送市财政局绩效办。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论

2023年，嘉峪关城市博物馆通过公共文化服务体系建设项目的实施，不断提高公共文化服务水平，基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富了群众文化生活。面向群众，面向基层，实施公益性服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民参与活动，免费向公众开放，营造了良好的城市文化学习氛围。学习科学文化知识，有效提升市民素质，群众满意度逐年提升。

(二)非现场评价情况分析。通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，获取充分依据以客观公正评价项目实施情况。

(三)现场评价情况分析。通过查看采购、审计相关资料，实地查看项目完成情况进行评分，形成工作验收意见。

(四)分项目、单位或市县评价得分及结论。资金使用的效果均达到了预期效益。取得了显著的效益社会，丰富了群众文化

生活，为我市发展旅游经济注入新的活力。自我综合评分 95 分，等级优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《嘉峪关市财政局关于下达公共文化服务体系建设专项资金的通知》（嘉财教字(2022)23号)市级分解下达城市博物馆专项资金280万元。2023年拨付公共文化服务体系建设专项资金174.48万元用于嘉峪关城市博物馆该项目。

（二）项目过程情况。根据《嘉峪关市财政局关于下达公共文化服务体系建设专项资金的通知》（嘉财教字(2022)23号)严格按照采购流程，全面有序开展项目。为确保该项目的顺利完成，及时开展前期考察调研、专题会议、公开招标等相关工作。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标

1. 产出指标完成情况分析。(1)数量指标。通过2023年公共文化服务体系建设项目的实施，完成部分绩效数量指标：嘉峪关城市博物馆屋顶维修改造工程，该项目现已完工验收，工程价款已全部支付；嘉峪关城市博物馆三楼临展厅改造提升项目，陈展设计已完成，布展已完成，工程价款已全部支付；嘉峪关城市博物馆新建游客领票处项目，已竣工验收投入使用，工程价款已全部支付完毕；嘉峪关城市博物馆安防提升改造项目，已验收投入使用，工程价款已全部支付。(2)质量指标。严格按照各类施工法律法规，严控施工质量，确保项目验收合格率达到100%。(3)

时效指标。2023 年公共文化服务体系建设项目涉及的公共文化设施设备购置和设施修缮改造等工作，截止 2023 年 12 月 31 日已完成全部指标。(4) 成本指标。经过多方询价比较，在保证工程质量的基础上，严格控制采购价格，降低成本，争取效益最大化。

(四) 项目效益情况。

1. 效益指标

(1) 社会效益。通过项目实施，完善了各类公共文化设施，扩大影响力，提高群众幸福感，为居民群众提供更好的参观服务。文体活动多样性逐年提升，群众文化素养逐年提高，基本公共文化服务水平稳步得到提升。(2) 生态效益。我市的公共文化服务设施得到有效改善，工程建设符合节能、排放、可持续发展的环保要求，公共文化服务有了更好地载体，人民群众幸福感得到提升。(3) 可持续影响，通过项目实施，服做好馆内藏品、革命文物管理保护工作，进一步提升公共文化服务功能，向公众提供更为优质的服务，提升城市文化品味。

2. 满意度指标

我市公共文化服务体系建设进一步完善，公共文化服务水平进一步提升，基本实现群众满意度 100%。

六、项目主要经验及做法

城市博物馆紧密结合财政批复的项目预算及绩效目标、项目支出、部门预算绩效管理考核报告等，形成年度预算绩效报告。同时对馆内内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行了细致的对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实

实，进一步健全制度，提高执行力，强化监督措施，确保内部控制有效实施，圆满完成了各项绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

嘉峪关城市博物馆自项目启动以来，取得了实质性的进展，但仍存在一些问题和短板：一是为降低采购成本和后期效果，实现效益最大化，前期考察了解耗费时间较多，导致采购一直延后。一定程度影响了项目开展进度。二是再项目开展过程中把控不够严格，存在返工现象。

八、有关建议。

一是严格按照项目情况，提前做好情况摸底、数据收集，根据工作开展情况合理调整支出进度。

二是完善绩效运行监控管理制度，加强人员培训，提高思想认识，按照规定要求开展绩效运行监控工作。

三是加强绩效运行监控评价结果应用，严格按照设定的绩效目标，有力有序完成各阶段工作。

九、需要说明的问题

附：1.绩效评价得分表(包括非现场评价、现场评价及综合

附件11- 1:

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称: 2023年公共文化服务体系建设改造提升项目

一级 指标	权重	二级 指标	权重	三级 指标	权重	指标解释	评价标准	得分
项目 投入	10	目标 内容	3	目 标 内容	3	设立了项目绩效目标：目标明确；目标细化：目标量化	依据充分，目标明确、细化合理得满分	3
		决策 过程	4	决策 依据	2	项目管理相关职能文件、项目立项政策依据文件	依据充分得满分	2
				决策 程序	2	项目绩效目标申报表(宏观绩效目标、具体绩效目标)、项目预算批复文件	项目按照规定的程序申请设立，得50%权重；履行审批程序得50%权重。	2
		项目 资金	3	资金 到位 率	3	制定资金管理办法：管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理：	有明确的资金分配办法得50%权重，资金分配因素全面、合理得50%权重	3
项目 过程	50	财务 管理	20	财务 制度 建设	4	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	设置财务机构、财务制度健全得50%权重；财务资料齐全得50%权重。	4
				资金 拨付 率	4	考察该项目建设资金支付率	根据截止2022年底项目建设资金支付率计算打分	4

				资金支付及时性	4	考察该项目资金支付的及时性	根据项目合同约定进度及时支付率计算打分	4
				资金使用规范性	4	考察财务专业水平，财务核算规范运作情况。资金使用有无超出范围；有无白条入账；有无挪用、挤占、截留项目资金	财务核算规范得满分；超范围使用资金有1次扣1分；有1次白条扣1分；有1次挪用、挤占、截留情况扣1分。	4
				财务监督	4	考察保障资金的安全、规范运行情况。包括采取了必要的监控措施、保障资金账户安全。	制定监督机制得50%权重；采取相应检查手段得50%权重。专项资金账实不符不得	4
		组织管理	25	项目管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	制定相应管理办法得50%权重；内容具体合理得50%权重	5
				组织机构	5	机构健全、分工明确	组织机构健全得50%权重；分工明确得50%权重	5
				项目建设管理	8	工程设计、工程招标、投标、合同签订与履行、施工监理、质量控制、进度管理、费用管理	共8项，每项程序执行规范有效得1分	7
				公示制度	2	将项目名称、项目概况、施工单位等信息在便于公众知晓的区域进行公示。	多途径公示得50%权重；内容具体完整得50%权重	2
				安全管理	3	考察建设项目安全管理的执行情况。包括：建立健全安全管理责任制度；监督检查确保安全生产	制度健全、无安全事故得100%权重。每发生1次安全事故，扣1分。	3
				竣工验收	2	考察工程按规定完成竣工验收程序执行情况。	按计划及时完成竣工验收得满分	0
		运行管理	5	运行管理机制	3	考察建成使用项目的后期运行管理机制建设情况	制度健全得50%权重，内容具体执行力强得50%权重	3
				运行日常管理	2	考察建成使用项目后期运行管理成效的上级汇报情况	及时上报得50%权重；内容符合要求质量高得50%权重	2

项目 产出	20	产出 数量	5	产出 数量	5	考察当年计划的完成情况	完成率=当年实际完成内容/ 预算任务数×100%。	4
		产出 质量	5	产出 质量	5	考察完工项目质量完成情况。 符合验收标准，达到行业基准 水平	依据验收单、验收报告打分	3
		产出 成本	5	投资 预算 完成 率	5	考察完工项目预算完成情况。 在保证质量与效益的前提下， 项目的成本基本控制预算内	投资完成率=实际投资/预算 投资×100%;该项分值=投 资完成率X权重。	5
		产出 时效	5	产出 时效	5	考察建设项目进度执行完成情 况。项目进度实际情况是否达 到计划要求；提前或超期完成	完工及时率=计划完成时间/ 实际完成时间×100%。该项 分值=及时率×权重。	4
项目 效果	20	经济 效益	5	经济 效益	5	考察资金的使用是否按照财务 资金相关规定，资金的使用效 率，各项成本费用的控制与节	对照绩效目标、实施方案， 按照执行情况评分	5
		社会 效益	5	社会 效益	5	进一步保障前往市博物馆的群 众及过往行人的人身安全等方 面的社会效益。	该项结合问卷调查表打分	5
		公众 满意 度	10	公众 满意 度	10	考察群众对市博物馆工程质量 、位置设置及方便程度、建设 规模等是否满意。	该项分值依据问卷调查评分	10
合计	100		100		100			93

附件3-2：

改造提升项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1		
	2		
资金管理方面存在的问题	1		
	2		
项目实施方面存在的问题	1		
	2		
项目产出方面存在的问题	1		
	2		
项目效益方面存在的问题	1		
	2		
其他问题	1	嘉峪关市城市博物馆	绩效目标设置有欠缺
	2		
备注：			

